

**Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini**

<b>Redni broj</b>	<b>Evidencijski broj nabave</b>	<b>Vrsta provedenog postupka</b>	<b>Datum sklapanja ugovora</b>	<b>Iznos sklopljenog ugovora u kunama (s PDV-om)</b>	<b>Razdoblje na koje je sklopljen ugovor</b>	<b>Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor</b>	<b>Datum konačnog izvršenja ugovora</b>	<b>Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)</b>
6.	JN-M 06/12	Pregovarački postupak bez preth. objave <sup>6</sup>	04.12.2012.	707.001,30	31.12.2012.	Ekspert gradnja d.o.o. Buzet	21.06.2013. <sup>8</sup>	675.604,26
5.	JN-M 05/12	Pregovarački postupak bez preth. objave <sup>5</sup>	04.12.2012.	126.946,44	08.12.2012.	Nera d.o.o. Buzet	10.04.2013. <sup>7</sup>	73.678,19
4.	JN-M 04/12	Otvoreni postupak	12.11.2012.	1.546.128,31	30 radnih dana	Nera d.o.o. Buzet	29.03.2013. <sup>4</sup>	1.343.657,31
3.	JN-M 03/12	Otvoreni postupak	16.10.2012.	1.124.654,06	60 radnih dana	Vodoprivreda d.o.o. Buzet	15.02.2013. <sup>3</sup>	847.753,03
2.	JN-M 02/12	Otvoreni postupak	16.10.2012.	2.942.350,00	15.12.2012.	Ekspert gradnja d.o.o. Buzet	21.06.2013. <sup>2</sup>	2.030.520,16
1.	JN-M 01/12	Otvoreni postupak	26.09.2012.	1.417.223,75	90 radnih dana	Nera d.o.o. Buzet	10.04.2013. <sup>1</sup>	1.232.320,22

**Dodatak „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“**

<sup>8</sup> - Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnosti nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova po osnovi loših vremenskih uvjeta, izmjene projektne dokumentacije, te obveze izvođenja dodatnih i nepredviđenih radova, što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 21.06.2013.

<sup>7</sup> - Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnosti nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova po osnovi loših vremenskih uvjeta što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 10.04.2013.

6 - Javna nabava evidencijskog broja JN-M 06/12 odnosi se na predmet nabave: Dodatni građevinski radovi u investiciji "Izgradnja dijela javne odvodnje starogradske jezgre grada Buzeta - dionica Rečica (OKABCD-p-faza 07)". Osnovni ugovor o građenju sklopljen je sa istoimenom tvrtkom nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave 16.10.2012. godine u ukupnom iznosu od 2.942.350,00 kune sa PDV-om. Kriterij za odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne obavijesti odredila je činjenica da su dodatni radovi prijeko potrebni za njihov dovršetak, te ih nije moguće tehnički i ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, a ujedno procijenjena ukupna vrijednost dodatnih radova nije prelazi 25% vrijednosti osnovnog ugovora.

Trasa kanalizacije od okna SC156 do GC64 projektirana je u trupu postojeće ceste koja se cijelom duljinom nalazi na terenu s potencijalnim klizištima. Iznimno kratak rok izvedbe radova i nedovoljno definirane postojeće instalacije na trasi kanalizacije, iziskuju ugradnju kanalizacijskih cijevi i okana čija je dobava promptna, a omogućuju i brze izmjene i dorade na samome gradilištu. Materijal, koji je obuhvaćen projektom i ugovornim troškovnikom (PES okna i cijevi), takve dorade i izmjene ne omogućava u kratkom roku.

Na dionici od okna SC156 do GC56 potrebno je izmijeniti trasu kolektora zbog postojećih instalacija i ograničenog prostora za ugradnju cijevi i okana u trup ceste. Trasa se na dionici SC156 do GC56 izmiješta izvan trupa ceste što zahtijeva izradu novog potpornog zida. Zbog iznimno kratkog roka izvođenja radova i nužnih prilagodbi u tehnologiji izvedbe radova, dodatno opterećenih činjenicom da se radovi izvode na terenu s potencijalnim klizištima, usvojena je ugradnja tvornički izrađenih PE okana, čime se skraćuje vrijeme izvedbe.

5 - Javna nabava evidencijskog broja JN-M 05/12 odnosi se na predmet nabave: Dodatni građevinski radovi u investiciji "Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta (dionica Vela šterna)". Osnovni ugovor o građenju sklopljen je sa istoimenom tvrtkom nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave bez prethodne obavijesti odredila je činjenica da su dodatni radovi prijeko potrebni za njihov dovršetak, te ih nije moguće tehnički i ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, a ujedno procijenjena ukupna vrijednost dodatnih radova nije prelazi 25% vrijednosti osnovnog ugovora.

Prilikom izrade projektne dokumentacije, javni vodni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe (Istarski vodovod d.o.o.) i javni vodni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje (Park d.o.o.), izradili su istu zasebno.

Radi racionalizacije troškova vezanih uz izgradnju i rekonstrukciju dijela vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta, pristupilo se zajedničkom izvođenju radova.

Prema projektnoj dokumentaciji potrebno je vodoopskrbne cijevi na lomovima sidriti betonskim blokovima. Kako se cijevi za vodoopskrbu polažu u iste kanale zajedno sa cijevima za javnu odvodnju, sidrenje betonskim blokovima nije moguće, te se mora izvesti izmjena vrste spajanja cijevi (Tyton spoj) sa nekim od neraskidivih spojeva za cijev od nodularnog lijeva (VRS ili odgovarajući).

4 - Početak radova bio je 20.11.2012. i evidentiran je upisom u građevinski dnevnik. Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnosti nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova po osnovi loših vremenskih uvjeta i izmjene projektne dokumentacije, što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 29.03.2013.

3 - Početak radova bio je 19.10.2012. i evidentiran je upisom u građevinski dnevnik. Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnosti nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova po osnovi loših vremenskih uvjeta, što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 15.02.2013.

2 - Početak radova bio je 25.10.2012. i evidentiran je upisom u građevinski dnevnik. Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnosti nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova po osnovi loših vremenskih uvjeta, izmjene materijala cijevi i okana, izmjene projektne dokumentacije, te obveze izvođenja dodatnih i nepredviđenih radova, što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 21.06.2013.

1 - Početak radova bio je 12.10.2012. i evidentiran je upisom u građevinski dnevnik. Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnosti nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova po osnovi loših vremenskih uvjeta i primjene drugačijih tehnoloških rješenja ugradnje materijala, što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 10.04.2013.