

„PARK ODVODNJA“ d.o.o. - Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015. godini

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redn i broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora u kunama (s PDV-om)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
3.	JN-M 02/15	Otvoreni postupak	12.01.2016.	2.947.823,09	90 dana	Ekspert gradnja d.o.o. Buzet	28.02.2017. ²	2.829.591,19
2.	JN-V 01/15	Otvoreni postupak	26.08.2015.	3.510.000,00	30.06.2016. ³	Zajednica ponuditelja – nositelj Lineal d.o.o. Maribor		
1.	JN-M 01/15	Otvoreni postupak	29.04.2015.	2.500.584,25	120 dana	Ekspert gradnja d.o.o. Buzet	29.10.2015. ¹	2.260.947,73

II) Ugovori o bagatelnoj nabavi

Redn i broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora u kunama (s PDV-om)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
1.	BN 01/15	Bagatelna nabava	24.12.2014.	105.871,47	31.12.2015.	HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb	31.12.2015.	99.367,40

Dodatak „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“

¹ - Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnost nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova po osnovi nepovoljnih vremenskih uvjeta, što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 29.10.2015.

2 – Temeljem zahtjeva Naručitelja za prekidom radova uslijed turističke sezone te zahtjeva Izvoditelja za produženjem ugovorenog roka izvođenja radova po osnovi nepovoljnih vremenskih uvjeta, Ugovorne strane dogovorile su (uz suglasnost nadzornog inženjera) produženje roka. Radovi su završeni u roku sa danom 28.02.2017.

3 – Radi sveobuhvatnosti i kompleksnosti predmeta ugovora te nepredviđenih okolnosti tijekom realizacije ugovora, Ugovorne strane dogovorile su produženje roka do 31.07.2018.