

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora u kunama (s PDV-om)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
5.	JN-V 05/11	Otvoreni postupak	11.01.2012.	1.313.741,92	90 radnih dana	Ekspert gradnja d.o.o. Buzet	04.08.2012. ⁴	1.300.735,00
4.	JN-V 04/11	Otvoreni postupak	07.11.2011.	794.077,55	90 radnih dana	Nera d.o.o. Buzet	23.07.2012. ³	803.697,66
3.	JN-V 03/11	Otvoreni postupak	23.11.2011.	1.035.837,37	90 dana	Ekspert gradnja d.o.o. Buzet	30.03.2012. ²	952.218,94
2.	JN-M 02/11	Pregovarački postupak bez preth. objave ¹	18.03.2011.	146.062,50	Sukladno ugovoru iz JN-V 07/10	G.T. Trade d.o.o. Split	12.04.2011.	146.062,50
1.	JN-V 01/11	Otvoreni postupak	14.04.2011.	420.624,61	60 dana	Nera d.o.o. Buzet	01.06.2011.	283.923,08

Dodatak „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“

⁴ - Početak radova bio je 22.02.2012. i evidentiran je upisom u građevinski dnevnik. Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnosti nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova, što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 04.08.2012.

³ - Početak radova bio je 06.12.2011. i evidentiran je upisom u građevinski dnevnik. Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnosti nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova, što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 23.07.2012.

² - Početak radova bio je 20.12.2011. i evidentiran je upisom u građevinski dnevnik. Temeljem zahtjeva Izvoditelja i uz suglasnosti nadzornog inženjera, Ugovorne strane dogovorile su produženje ugovorenog roka izvođenja radova po osnovi loših vremenskih uvjeta, što je u konačnici rezultiralo završetkom radova u roku sa danom 30.03.2012.

¹ - Javna nabava evidencijskog broja JN-M 02/11 odnosi se na predmet nabave: Dodatni građevinski radovi u investiciji “Sanacija odlagališta neopasnog otpada “Griža” u Buzetu-III faza”. Osnovni ugovor o građenju sklopljen je sa istoimenom tvrtkom nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave 10.01.2011. godine u ukupnom iznosu od 644.520,00 kune sa PDV-om. Kriterij za odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne obavijesti odredila je činjenica da je dodatne radove bilo moguće odvojiti od osnovnog ugovora, ali su dodatni radovi bili prijeko potrebni za njihov dovršetak, a ujedno procijenjena ukupna vrijednost dodatnih radova nije prelazi 25% vrijednosti osnovnog ugovora.